



Comune di San Pietro Mosezzo

Regione Piemonte Provincia di Novara
28060 Via Marinone n.13 – Tel. 0321/530111 – Telefax 0321/530145

DETERMINAZIONE n. 91 del 28-06-2017

OGGETTO: Lavori di "ripristino difese spondali e riprofilatura alveo Torrente Agogna il località Agognate al confine tra i Comune di Novara e San Pietro Mosezzo". Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017-2019";

Richiamato il Decreto n. 6 prot. n. 0003040 del 12.04.2017, con il quale il Sindaco, ai sensi dell'art. 107 del D.Leg.vo 267/2000, ha nominato il sottoscritto quale Responsabile del Servizio oggetto della presente determinazione;

Premesso:

- che con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 11.03.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo di € 165.000,00, redatto dell'ing. Filippo Fossati;
- che l'opera è finanziata con il contributo concesso dalla Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 38/78, con determinazione dirigenziale n. 759 del 28.03.2014;
- che con propria determinazione n. 193 del 09.12.2015 si stabiliva di provvedere, con ricorso alla Provincia di Novara in qualità di Stazione Appaltante, all'appalto dei lavori di che trattasi, mediante procedura negoziata nel rispetto della normativa vigente – art. 122 del D.Lgs. comma 7 163/2006 e s.m.i. - da espletarsi con il metodo dell'aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso sull'importo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 122, comma 9, del D.Lgs. 122/2006 e s.m.i., con invito alla gara esteso a n. 30 ditte in possesso dei requisiti tecnici rientranti nella Categoria OG8 classifica I del DPR 207/2010, ovvero dei requisiti di ordine tecnico/organizzativo di cui all'art. 90 del DPR 207/2010;
- che l'importo dei lavori a base di gara ammonta ad € 114.940,97, comprensivo di € 5.269,02 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;
- che con propria determinazione n. 57 del 06.04.2016 si aggiudicavano in via definitiva i lavori in oggetto all'Impresa Cave di Corconio S.r.l. con sede in Orta San Giulio, Strada Provinciale Vacciago S.r. 229, p.iva/c.f. 00122840036, con il ribasso offerto del 16,642% sull'importo a base di gara di € 114.940,97 oltre i.v.a. di cui € 5.269,02 non soggetti a ribasso per oneri per la sicurezza e quindi per l'importo netto di € 96.689,36 oltre i.v.a.;
- che con contratto di appalto stipulato in data 31.05.2016 repertorio n. 370 si appaltavano i lavori in oggetto all'Impresa Cave di Corconio S.r.l. per l'importo netto a corpo di € 96.689,36 i.v.a. esclusa;
- che in data 21.07.2016 si è proceduto alla consegna e contestuale inizio dei lavori, con fine lavori prevista il giorno 19.10.2016;
- che con propria determinazione n. 198 del 03.11.2016 si approvava il Primo Stato di Avanzamento dei lavori e si liquidava il certificato n. 1 per il pagamento della prima rata dell'importo di € 58.087,27 di cui € 52.806,61 per lavori e € 5.280,66 per i.v.a.;
- che con propria determinazione n. 284 del 30.12.2016 si approvava il Secondo Stato di Avanzamento dei lavori e si liquidava il certificato n. 2 per il pagamento della seconda rata dell'importo di € 43.683,28 di cui € 39.712,07 per lavori e € 3.971,21 per i.v.a.;
- che con propria determinazione n. 273 del 06.12.2016 veniva liquidata la fattura n. 115/PA del 05.12.2016 dell'importo di € 15.225,60 cnpaia ed i.v.a. compresi, quale 1 acconto per prestazioni professionali relative ai lavori in oggetto;
- che in data 05.08.2016 venivano sospesi i lavori, per essere ripresi in data 05.09.2016, che in data 04.11.2016 venivano nuovamente sospesi, per essere ripresi in data 08.03.2017, fissando il nuovo termine di fine lavori per il giorno 22.03.2017;

- che in data 16.03.2017 sono stati ultimati i lavori, come da certificato di ultimazione in pari data;
- che non si è proceduto alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum poiché il Direttore dei Lavori in data 24.05.2017 ha rilasciato certificazione dalla quale risulta che per l'esecuzione dei lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto i lavori stessi sono stati sviluppati unicamente su area di proprietà dei Comuni di San Pietro Mosezzo e Novara;

Preso atto:

- che il Direttore dei Lavori ha consegnato al prot. n. 0003938 in data 17.05.2017 la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori – libretto delle misure, registro di contabilità, stato finale - dalla quale risulta che l'importo finale dei lavori ammonta ad € 96.989,36 i.v.a. di legge esclusa;
- che il Direttore dei Lavori ha consegnato al prot. n. 0004416 in data 01.07.2017 il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risulta il credito a saldo a favore dell'impresa appaltatrice di € 4.170,68
- che la prestazione risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;

Vista la regolarità della dichiarazione contributiva (D.U.R.C.) che si è provveduto a richiedere agli istituti di competenza ed emesso con esito positivo prot. INAIL _6597756 con scadenza validità 01.07.2017.

Dato atto che all'opera è stato assegnato codice CUP: H34H14000800002 e codice CIG: 6520264411

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto il D.lgs. n. 50/2016.

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

DETERMINA

- 1) Di approvare la contabilità dei lavori, redatta dal Direttore dei Lavori, relativa allo stato finale dei lavori di "Ripristino difese spondali e riprofilatura alveo Torrente Agogna in località Agognate, al confine tra i comuni di Novara e San Pietro Mosezzo" composta da libretto delle misure, registro di contabilità e stato finale dei lavori, dalla quale risulta che l'importo finale dei lavori ammonta ad € 96.989,36 i.v.a. di legge esclusa.
- 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione in data 24.05.2017, redatto dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta un credito a favore dell'impresa appaltatrice di € 4.170,68 oltre i.v.a. di legge e quindi per un importo complessivo di € 4.587,75;
- 3) Di dare atto che l'opera importa un costo finale di € 127.927,90 come da quadro economico di spesa così articolato:

Lavori a base d'asta al netto del ribasso d'asta del 16,642% comprensivo di € 5.269,02 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.	€	96.689,36
I.v.a. 10% sui lavori	€	9.668,94
Spese Tecniche	€	17.000,00
Contributi previdenziali assistenziali su Spese Tecniche	€	680,00
i.v.a. 22% su Spese Tecniche e cnpaia	€	3.889,60

IMPORTO FINALE COMPLESSIVO	€	127.927,90

- 4) Di liquidare a favore della ditta appaltatrice Cave di Corconio S.r.l., l'importo finale a saldo di € 4.587,75 di cui € 4.170,68 per lavori ed € 417,07 per i.v.a., giusta fattura n. 34 del 13.06.2017 pervenuta al protocollo comunale n. 4755 in data 14.06.2017
- 5) Di liquidare al progettista e Direttore dei Lavori, ing. Filippo Fossati – Studio Tecnico A-ZETA I, la fattura n. 10/PA del 20.06.2017 dell'importo di € 6.344,00 cnpaia ed i.v.a compresi, pervenuta al protocollo comunale n. 4958 in data 20.06.2017, a saldo delle prestazioni professionali relative ai lavori in oggetto;
- 6) Di dare atto che il costo finale dell'opera importa un'economia di € 37.072,10 rispetto alla previsione di spesa del progetto originario ed al finanziamento;
- 7) Di dare atto che l'opera è finanziata con il contributo concesso dalla Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 38/78, con determinazione dirigenziale n. 759 del 28.03.2014;
- 8) Di dare atto che alla spesa di € 10.931,75 si fa fronte con le somme stanziare alla Missione/Programma/Titolo/Macroaggregato 11.2.2.202 capitolo 3359.00 del Bilancio 2016/2018 anno di riferimento 2016.
- 9) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete Internet ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Il Responsabile del Servizio
(Miglio Claudio)